

Phú Mỹ, ngày 28 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng: “Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường quy hoạch S – Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

- Căn cứ văn bản số 1247/SKHĐT-DT, ngày 12/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Căn cứ văn bản số 2024/UBND-VP ngày 09/5/2022 của UBND thị xã Phú Mỹ;
- Căn cứ Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: “Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường quy hoạch S – Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” tại mục 12 Điều 1 Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, với nội dung cụ thể như sau:

Về tiến độ thực hiện dự án sẽ chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Tuyến ống gang D600 từ đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao đến đường Quy hoạch số 33, chiều dài 6790 mét.
 - Xin phép chủ trương đầu tư: từ tháng 02/2022 – 06/2022
 - Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán công trình, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình: 02 tháng (tính từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư, dự kiến từ tháng 06/2022 – 07/2022).
 - Thực hiện các thủ tục đất đai, môi trường và các hồ sơ cấp phép liên quan khác: 01 tháng (từ tháng 07/2022 – 8/2022)
 - Thi công xây dựng tuyến ống D600 và vận hành thử: từ tháng 8/2022 đến ngày 15/12/2022
 - Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng: từ 15-31/12/2022.



(Tiến độ thi công công trình tuyến ống gang D600 luôn tiến hành đồng bộ với tiến độ thi công tuyến đường S, nếu cần thiết sẽ tăng cường thêm các Đội thi công để đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.)

- b. Giai đoạn 2, tổng chiều dài gồm 7.500 mét, trong đó: Tuyến ống gang D600 nằm trên vỉa hè đường quy hoạch D13 (đường S nhánh Tây), từ đường Quy hoạch số 33 đến đường Hội Bài – Tóc Tiên, chiều dài 6.200 mét và Tuyến ống gang D600 đoạn dọc đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao, từ điểm đầu nối với tuyến ống D800 hiện hữu đến điểm giao với đường S, chiều dài 1.300 mét.

Căn cứ theo Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh BRVT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Quy hoạch D13 (đường S nhánh Tây), dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong vòng 04 năm (2021-2025) kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt (ngày 31/5/2021). Vì vậy tiến độ thực hiện công trình tuyến ống cấp nước D600 dự kiến như sau:

- Xin phép chủ trương đầu tư: từ tháng 02/2022 – 06/2022 (như giai đoạn 1)
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình: 01 tháng (tính từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư, dự kiến tháng 7/2022).
- Thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán: 01 tháng (tháng 10/2022)
- Thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình: 02 tháng (tháng 11-12/2022)
- Thực hiện các thủ tục đất đai, môi trường và các hồ sơ cấp phép liên quan khác: 03 tháng (từ tháng 01/2023 – 03/2023)
- Thi công xây dựng công trình :
 - + Tuyến ống gang D600 đoạn dọc đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao, từ điểm đầu nối với tuyến ống D800 hiện hữu đến điểm giao với đường S, chiều dài 1300 mét: thực hiện 02 tháng, từ tháng 4/2023 đến tháng 5/2023 ;
 - + Tuyến ống gang D600 nằm trên vỉa hè đường quy hoạch D13 (đường S nhánh Tây), từ đường Quy hoạch số 33 đến đường Hội Bài – Tóc Tiên, chiều dài 6200 mét: thực hiện 24 tháng, từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2025
- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng: tháng 06/2025.
Thời gian triển khai dự án sẽ được điều chỉnh đúng với thực tế thực hiện Dự án, triển khai thi công đồng bộ tuyến ống cấp nước với công trình Đường quy hoạch S song song QL51 đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Điều 2 : Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
ĐINH CHÍ ĐỨC

